

千岛湖建设集团: 稳步推进项目建设, 加快改善民生步伐

洪彩霞 王莺

今年以来,在县委、县政府的高度重视下,在各有关部门的大力支持下,千岛湖建设集团加快改善民生的步伐,切实抓好重点项目建设推进力度,使各项目建设整体稳步推进。

梦姑路: 截污纳管工程已完工

12月5日,梦姑路截污纳管工程建设完成。该工程的实施范围为渔港桥路口到客运码头,全长2200米,主要施工内容为新建梦姑路老淳杨线至南景路的市政污水管道,对破损市政污水管道全部挖除新建,对现状雨水管道及边沟淤积、堵塞情况进行清理及修复,使之达到污水收集顺畅的目的。

据悉,为减少交通影响,项目实施单位县水务工程公司组织成立了2个施工班组,安排了6台挖机、10台出渣车、2台压路机、2台打夯机及6套紧急排水泵发电机进场,分成四个标段,以最快速度推进施工进度。

县殡仪馆扩建工程: 提升殡葬服务水平

12月7日,总投资5274万元的县殡仪馆扩建工程建设完工。县殡仪馆扩建工程位于县第一殡仪馆旧址,是县重点民生工程,总用



地面积34807平方米,建设规模建筑面积约10000平方米。该项目自去年11月开建以来,共建设完成9幢房屋,分为主要功能区、辅助功能区、后勤保障区及停车场四大块,含有殡仪服务、守灵服务、遗体火化、骨灰寄存、司法尸检等功能设施。

扩建后的县殡仪馆将为百姓创造一个环境整洁优雅、服务设备先进、服务功能更加齐全的人性化服务场所。

自来水厂扩建工程: 即将建成完工

经过近一年的奋力建设,县重点工程千岛湖自来水厂扩建工程已完成总体形象进度90%以上,其中土建工程已于12月2日完成竣工验收,工艺管道、设备安装、自控安装和厂区绿化都在进行紧张的施工,整个工程预计12月20日建成完工,待2017年设备调试完毕即可投入使用。

据悉,千岛湖自来水厂扩建工程总投资

约7031万元,扩建后日供水规模将达10万吨,供水范围包括千岛湖主城区、排岭半岛、鼓山区块、珍珠半岛、文昌园区、高铁新区及部分千岛湖镇农村地区。

阳光路景观飘带: 进一步美化千岛湖城市形象

开建一个多月的千岛湖大桥至05省道入城口景观飘带工程正火速推进中。据了解,该工程位于千岛湖镇阳光地块,全长约19公里,面积约10万平方米,建设内容包括沿湖景观带、商业配套设施、网球运动场及停车场,同时贯通城市骑行绿道。目前,沿湖边坡修整、渠道延伸、苗木场内移植、园路线型开挖和放样等各工序全面铺开,现场有近40位工人奋战在岗位上。

景观飘带工程建成后将集观湖、休闲、健身、娱乐、骑行等于一体,与其他已建成的景观飘带共同构成更加完善的城区沿湖景观带,进一步美化千岛湖城市形象。



Magical Christmas



广告

魔幻圣诞平安夜自助晚宴

贵宾: 688/人, 成人: 588/人
 儿童: 128/人 (小朋友领取专属礼品一份)

2016年12月24日 17:30-21:00
 地点: 壹咖啡自助餐厅
 预订电话: 0571-6508 6566 转 8703

特等奖: 新加坡5日游 (往返机票+4晚住宿)
 一等奖: 总统套房住宿一晚含四份早餐和法拉利游艇1小时游湖
 此外还有 iPhone7、家庭健身年卡、美菱电冰箱、小天鹅洗衣机、台铃电动车、捷安特山地自行车、小米智能车等大奖等你抽取

现场更有小提琴演奏、军乐演奏队现场秀及小乐队现场表演等精彩节目与您共度魔幻圣诞夜



订座电话: 0571-6508 6666
 中国杭州淳安县千岛湖环湖北路888号 邮编 311300
 500 Huanhu North Road | Qiandao Lake | Chun'an County | Hangzhou 311300 | China
 www.hilton.com.cn/hzhangzhouqiandao.exe

